

COMPARTIMENT MONITORIZARE SERVICII UTILITATE PUBLICA

RAPORTARE LA DATA DE 31.03.2012

SITUATIA PROIECTELOR FINANTATE IN BAZA PROGRAMULUI DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII RURALE INSTITUIT PRIN O.G

Nr. crt.	Localitatea	Denumire obiectiv de investitii	Valoarea totala a lucrarii (conform deviz general recalculat dupa licitatia de executie a lucrarii).			Valoarea primita de la bugetul de stat		Valoarea totala Contract executie +acte aditionale			Valoarea lucrarilor, serviciilor executate si decontate (fara proiect.)		Valoarea lucrarilor si serviciilor executate si		Rest de
			Valoare totala	din care		Proiectare	Executie	Valoare totala	din care		Fonduri de la bugetul de stat	Fonduri proprii	Fonduri de la bugetul de stat	Fonduri proprii	Fonduri de la bugetul de stat
				Fonduri de la bugetul de stat	Fonduri proprii				Fonduri de la bugetul de stat	Fonduri proprii					
mii lei	mii lei	mii lei	mii lei	mii lei	mii lei	mii lei	mii lei	mii lei	mii lei	mii lei	mii lei	mii lei	mii lei	mii lei	
0	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=9+10	9	10	11	12	13	14	15=4-6-7
A. ALIMENTARI CU APA, CANALIZARI															
1	Altina	Canalizare si statie de epurare comuna Altana.	2.944,27	2.107,00	837,27	156,000	396,00	2.255,89	2.255,89	0,00	396,00	3,50			1.555,00
2	Arpașu de Jos	Canalizare Arpasul de Jos si Arpasul de Sus si tratare ape reziduale.	5.947,73	4.000,00	1.947,73	240,000	3.760,41	5.707,73	3.760,00	1.947,73	3.760,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00
3	Bazna	Construire retele de canalizare menajera si statie de epurare in comuna Bazna.	4.742,09	2.272,00	2.470,09	100,00	2.172,00	4.272,06	2.172,00	2.100,06	2.172,00	1.020,81	0,00	0,00	0,00

0	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=9+10	9	10	11	12	13	14	15=4-6-7
4	Bîrghiș	Rețele de canalizare si alimentare cu apa.	3.469,36	3.154,00	315,36	181,00	2.973,00	2.932,03	2.815,00	117,03	2.973,00	268,60	0,00	0,00	0,00
5	Boita	Canalizare ape uzate menajere (rețele si statie de	3.861,50	3.297,97	563,53	166,00	3.052,00	3.695,50	3.131,97	563,53	3.052,00	643,50			0,00
6	Brădeni Retis	Canalizare a apei uzate din satele apartinătoare Bradeni si Retis. (rețele si statie de epurare).	4.154,85	3.994,00	160,85	171,00	3.823,00	3.806,42	3.645,57	160,85	3.823,00	160,85	0,00	0,00	0,00
7	Bruiu	Sistem de alimentare cu apa in comuna Bruiu.	1.993,35	1.716,63	276,72	92,00	238,00	1.699,24	1.624,24	75,00	238,00	229,45	0,00	0,00	1.386,63
8	Cartisoara	Construire rețele noi de canalizare si statie de pompare.	6.262,27	3.600,00	2.662,27	230,00	3.370,00	5.470,48	3.370,00	2.100,48	3.370,00	1.234,00	0,00	0,00	0,00
9	Cristian	Extindere rețele de canalizare in comuna Cristian.	4.453,00	3.746,55	706,45	138,00	2.531,00	4.320,00	3.608,55	711,45	2.531,00	1.578,00		0,00	1.077,55
10	Gura Raului	Construire rețele de apa potabila si statie de tratare.	7.899,55	4.025,00	3.874,55	212,00	3.813,00	7.441,00	3.813,00	3.628,00	3.813,00	1.720,00	0,00	1.966,98	0,00

0	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=9+10	9	10	11	12	13	14	15=4-6-7
11	Jina	Rețele de apă potabilă și stație de tratare.	11.310,38	4.000,00	7.310,38	212,00	3.788,00	11.044,00	3.788,00	7.256,00	3.788,00	4.131,25	0,00	3.125,50	0,00
12	Micasasa	Realizarea sistemelor de canalizare și stație de epurare în comuna Micasasa și satul Tapu.	5.609,00	3.079,00	2.530,00	145,00	2.934,00	5.464,00	2.934,00	2.530,00	2.934,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
13	Orlat	Alimentare cu apă și stație de tratare în comuna Orlat.	4.316,29	2.922,00	1.394,29	136,00	2.786,00	4.180,75	2.786,00	1.394,75	2.786,00	1.412,56	0,00	0,00	0,00
14	Poplaca	Alimentare cu apă și stație de tratare.	5.626,70	3.998,79	1.627,91	0,00	3.779,52	4.828,26	3.998,79	829,47	3.779,52	1.204,30	0,00	0,00	0,00
15	Racovita	Canalizare Racovita și Sebesu de Sus și stație de epurare.	8.617,89	3.933,78	4.684,11	158,50	3.775,15	8.404,66	3.775,15	4.629,51	3.775,15	4.629,51	0,00	0,00	0,00
16	Rosia	Rețele de canalizare și stație epurare în localitatea Rosia..	5.810,67	3.858,00	1.952,67	83,00	3.775,00	5.757,63	3.775,00	1.982,63	3.775,00	407,66	0,00	1.545,01	0,00
17	Sadu	Rețele de canalizare și stație de epurare în comuna Sadu.	4.766,50	3.587,00	1.179,50	138,00	3.449,00	4.611,25	3.449,00	1.162,25	3.449,00	1.162,25	0,00	0,00	0,00
18	Slimnic	Canalizare ape uzate menajere sat Rusi.	3.997,00	3.597,00	400,00	172,00	510,00	3.247,00	3.247,00	0,00	510,00	326,30	0,00	0,00	2.915,00

0	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=9+10	9	10	11	12	13	14	15=4-6-7
19	Seica Mare	Sistem de alimentare cu apa potabila. Seica Mare si Boarta (retele si statie de tratare).	4.873,82	3.600,00	1.273,82	160,00	3.439,80	3.839,10	3.440,00	399,10	3.439,80	349,33	0,00	145,00	0,00
20	Sura Mare	Canalizare a apelor uzate in Sura Mare si Hamba (retele si statii de pompare).	11.738,00	4.000,00	7.738,00	128,00	3.500,00	10.939,00	3.872,00	7.067,00	3.500,00	7.067,00	372,00	0,00	372,00
Total A -OG 7/2006			#####	68.488,72	43.905,50	3.018,50	57.864,88	#####	65.261,16	38.654,84	57.864,47	31.268,87	372,00	6.782,49	7.306,18

7/2006

Fonduri proprii		Termen finalizare lucrare
mii lei		
16		17
833,77	31.12.13 realizat 10%	
627,73	31.12.2012 realizat 80,96%	
1.079,30	31.12.2012 realizat 70%	

16	17
0,00	lucrarea finalizata 2010
0,00	lucrarea finalizata 2009
0,00	30.09.2012 realizat 97%
47,27	31.12.13 realizat 27,13%
835,17	31.12.2012 realizat 88,37%
0,00	30.09.2012 realizat 98%
1.966,98	lucrarea finalizata 2012

16	17
3.125,50	lucrare finalizata 2011
130,00	31.12.2012 realizat 98%
0,00	lucrare finalizata 2010
0,00	28.08.12 realizat 99,4%
54,60	Lucrare finalizata 2011
1.545,01	31.12.2012 realizat 95%
0,00	lucrare finalizata 2010
47,00	31.12.2012 realizat 35%

16	17
924,49	lucrarea finalizata 2011
0,00	lucrarea finalizata 2011
11.216,82	