



Informare privind proiectul „Reabilitare DJ106 Agnita – Sighișoara”

Linia de finanțare: Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6 - Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiție 6.1 - Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale.

Obiectivul general al proiectului constă în promovarea sistemelor de transport sustenabile și eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurilor rețelelor majore, stimularea mobilității persoanelor și mărfurilor în regiunea Centru, prin conectarea infrastructurii rutiere de interes județean din județele Sibiu și Mureș la rețeaua TEN-T

Obiectivul specific al proiectului constă în îmbunătățirea infrastructurii rutiere din regiunea Centru prin reabilitarea DJ106 Agnita-Sighișoara pe o lungime de 37,312km (36,879 km prin prezentul proiect și 0,433 km din alte surse).

Reabilitarea DJ106 va asigura conectivitatea directă la rețeaua TEN-T și rețeaua națională de drumuri prin intermediul: A3 (Autostrada Transilvania) – se va intersecta la Netuș (comuna Iacobeni); A1 (Autostrada Nădlac București) - se intersectează la Sibiu; prin DN 14 cu legătură directă în A1; DN13 Brașov Sighișoara Tîrgu Mureș - se intersectează la Sighișoara.

Autoritatea de management: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice (MDRAP)

Organismul intermediar: Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru (ADR Centru)

Beneficiari: Lider de parteneriat UAT Sibiu în parteneriat cu UAT Mureș, UAT Agnita, UAT Iacobeni, UAT Brădeni, UAT Apold și UAT Sighișoara

Valoarea totală a proiectului este de 118.625.483,97 lei, inclusiv TVA, din care:

- valoarea cheltuielilor eligibile – 117.971.497,9 lei
- valoarea cheltuielilor neeligibile – 653.986,07 lei. Această valoare se împarte între cele 2 județe proporțional cu cheltuielile ce revin fiecărui județ, astfel:
 - o UAT județul Sibiu: 367.016,98 lei
 - o UAT județul Mureș: 286.969,09 lei.

Pe lângă cheltuielile neeligibile, UAT județul Sibiu și UAT Județul Mureș trebuie să asigure o contribuție proprie totală de 2% din valoarea totală eligibilă a proiectului, împărțită astfel:

- 1,1224 % în valoare de 1.324.112,09 lei aferent județului Sibiu
- 0,8776 % în valoare 1.035.317,87 lei aferent județului Mureș.

Perioada de implementare a proiectului este de 94 de luni.

În data de 2 februarie 2018, la sediul liderului de parteneriat (Județul Sibiu), a avut loc semnarea Contractului de Finanțare nr. 953 aferent proiectului ”Reabilitarea DJ106 Agnita - Sighișoara”. În vederea bunei implementări a proiectului, și în conformitate cu prevederile cererii de finanțare,

Președintele Consiliului Județean Sibiu a emis Dispoziția nr. 46/16.02.2018 prin care s-a desemnat echipa de proiect și s-au stabilit atribuțiile specifice fiecărui membru. Ca urmare a acestui fapt, săptămânal, echipa de proiect s-a întâlnit pentru a discuta modul de implementare al activităților prevăzute în cererea de finanțare și pentru a pregăti documentele necesare pentru demararea achizițiilor publice.

În cadrul proiectului sunt prevăzute o serie de activități, care până la data de 31 aprilie 2019, au decurs astfel:

Servicii de consultanță pe perioada de desfășurare a procesului de achiziție publică pentru execuția lucrărilor și serviciile de dirigență de șantier

În data de 15.03.2018, prin anunțul de publicitate nr. 160718 a fost demarată procedura de achiziție publică aferentă serviciilor de consultanță pe perioada de desfășurare a procesului de achiziție publică pentru execuția lucrărilor și dirigenția de șantier. Termenul limită de primire a ofertelor a fost 22.03.2018. Un singur operator economic a depus ofertă, însă au fost solicitate o serie de clarificări la care operatorul economic nu a dat răspuns. Astfel, procedura de achiziție a fost anulată.

Servicii de proiectare și asistență tehnică

Pentru achiziția serviciilor de realizare a proiectului tehnic și asigurarea asistenței tehnice pe perioada de execuție a lucrărilor, Județul Sibiu (în calitate de lider de parteneriat) a întocmit documentele necesare (referat de necesitate, caiet de sarcini, fișă de date, etc) în vederea publicării pe SEAP a procedurii de achiziție publică (licitație deschisă). Licitația era programată să fie publicată în SEAP la 28.02.2018. Documentația de atribuire a fost transmisă spre verificare ANAP la data de 28.02.2018, dar a fost retransmisă spre modificare de două ori. S-a publicat în SEAP în data de 03.04.2018. În data de 10 mai 2018 a avut loc deschiderea ofertelor depuse. Au fost depuse 10 oferte. Comisia de licitație a analizat conținutul DUAE și s-au solicitat clarificări. Răspunsurile au fost concludente și s-a trecut la etapa de evaluare tehnică. În cursul lunii iunie s-a finalizat evaluarea tehnică (toți ofertanții au fost declarați admiși) și s-a trecut la evaluarea financiară. În urma aplicării criteriului de atribuire s-au solicitat documentele de calificare conform DUAE ofertantului clasat pe primul loc. În data de 12.07.2018, unul dintre operatorii economici a depus contestație la CNSC. Prin Decizia nr. 2140/C2/2320 din data de 27.07.2018 CNSC a admis contestația depusă de ofertant, a constatat caracterul neconform al ofertelor clasate pe primele șase locuri înaintea contestatorului și anulează raportul procedurii autorității contractante în partea ce privește ofertanții clasati pe primele șase locuri și comunicările privind rezultatul procedurii adresate ofertanților admisibili. Obligă totodată autoritatea contractantă la reevaluarea ofertelor. Împotriva deciziei CNSC, autoritatea contractantă, respectiv Județul Sibiu, a formulat plângere în instanță. În data de 26.09.2018 Curtea de Apel Alba Iulia a pronunțat Hotărârea nr. 2018 prin care a respins plângerea formulată de Județul Sibiu, menținând în întregime Decizia CNSC. Având în vedere cele menționate anterior, comisia de evaluare a ofertelor a trecut la reevaluarea ofertelor conform deciziei CNSC. În data de 06.09.2018 autoritatea contractantă a solicitat operatorilor economici prelungirea perioadei de valabilitate a ofertelor și a garanției de participare. Operatorii economici care nu au răspuns la solicitarea de clarificări a comisiei de evaluare privind prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei și a garanției de participare, au fost excluși din licitație, conform prevederilor art. 134 alin. (5) din H.G. nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare. Urmare a analizării ofertanților care au acceptat prelungirea valabilității garanției, autoritatea contractantă a hotărât eliminarea primilor 6 ofertanți și acceptarea singurei oferte care se încadra în cerințele CNSC. Ofertantului i s-a cerut transmiterea unor documente, cu termen de răspuns 11.10.2018. Urmare a primirii documentelor solicitate, comisia de evaluare a analizat cele transmise și a hotărât admiterea fără obiecțiuni a ofertei operatorului economic. În data de 31.10.2018 se va elabora Raportul final al procedurii, prin care SC Explan SRL este declarat câștigător. În data de 21 noiembrie 2018 a fost semnat Contractul nr. 18092

între UAT Județul Sibiu și SC Explan SRL, având ca obiect elaborarea documentației tehnice la faza de Proiect Tehnic aferentă proiectului ”Reabilitare DJ106 Agnita-Sighișoara”. În data de 3.12.2018 a fost emis ordinul de începere, cu precizarea începerii prestării serviciilor din 4.12.2019. În termenul prevăzut în contract, Prestatorul a depus documentațiile conform PV de recepție cantitativă nr. 2454/18.02.2019. Documentația elaborată a fost transmisă la Comisia tehnică pentru analizare și recepționare. Datorită faptului că au existat o serie de neclarități, au fost transmise observațiile proiectantului, acesta urmând să predea documentația revizuită în termen de 3 zile de la primirea observațiilor. În data de 28.03.2019, proiectantul a depus documentația revizuită, conform Procesului Verbal nr. 4890/28.03.2019, însă fără a prezenta toate avizele – drept pentru care documentația nu a putut fi înaintată către Comisia tehnică de recepție.

În data de 8.04.2019, Prestatorul a predat documentația și avizele în original pentru ambele județe și au fost obținute Autorizațiile de Construire pentru ambele județe.

Servicii de informare și publicitate

În data de 6.03.2018, prin anunțul de publicitate din SEAP nr. 158138, a fost demarată procedura de achiziție publică a serviciilor de informare și publicitate. Datorită unor modificări în cadrul Caietului de Sarcini, procedura a fost republicată prin anunțul de publicitate nr. 159714 în data de 13.03.2018. Procedura a fost finalizată și în data de 30.03.2018 a fost încheiat Contractul de servicii nr. 4973 cu SC Promo Media SRL. Operatorul economic a elaborat machetele materialelor prevăzute pentru promovarea proiectului în Cererea de Finanțare. Machetele au primit avizul favorabil din partea ADR Centru conform adresei înregistrată la CJ Sibiu cu nr. 7004/8.05.2018. SC Promo Media SRL a realizat următoarele materiale:

- bannere publicitare - 2 buc
- fluturași publicitari color - 500 buc
- afișe publicitare color - 50 buc
- mape de conferință - 100 buc
- agende - 24 buc
- pixuri - 300 buc
- calendare - 30 buc
- plannere birou - 25 buc
- căni termos - 25 buc,

și le-a predat la Consiliul Județean Sibiu, conform Procesului Verbal de recepție cantitativă și calitativă nr. 10650 din data de 05.07.2018.

Toate materialele primite au fost împărțite între cei 2 parteneri cu contribuții financiare în proiect (CJ Sibiu și CJ Mureș). Acestora le revine responsabilitatea de a împărți materiale și UAT-urilor traversate de Drumul Județean 106.

Bannerele au fost montate și expuse în loc cu maximă vizibilitate, la sediul CJ Sibiu, respectiv sediul CJ Mureș. Fluturașii și afișele publicitare au fost împărțite la partenerii implicați în proiect. Aceștia le vor expune în locuri cu vizibilitate, astfel încât cetățenii să poată avea acces la ele.

La ADR Centru au fost transmise următoarele materiale:

- fluturași publicitari – 10 buc
- pixuri – 5 buc
- cană termos – 1 buc.

Toate materialele respectă întocmai Manualul de Identitate Vizuală.

Restul materialelor publicitare vor fi realizate pe parcursul implementării proiectului.

Datorită faptului că operatorul economic nu a respectat termenul alocat pentru onorarea comenzilor, Consiliul Județean Sibiu a procedat la rezilierea contractului începând cu data de 27.07.2019. Achiziția a fost din nou lansată pe SEAP, au fost realizate toate formalitățile legale în vigoare, iar în data de 19.09.2019 a fost semnat un nou Contract cu un alt operator economic. Acesta va realiza restul materialelor publicitare, conform solicitărilor Autorității Contractante.

Servicii de auditare financiară

În data de 19 februarie 2018, prin anunțul de publicitate din SEAP nr. 154998 a fost demarată procedura de achiziție publică a serviciilor de auditare financiară, procedură actualmente întârziată, deoarece câștigătorul nu s-a prezentat pentru semnarea contractului. Achiziția directă s-a reluat în SEAP cu următorul ofertant. Au fost repetate din nou toate formalitățile, însă și acesta a refuzat semnarea Contractului. Procedura a continuat cu următorul ofertant. În data de 25.04.2018 a fost încheiat Contractul nr. 6421 cu S.C. Quantum Expert SRL. Operatorul economic a constituit Garanția de Bună Execuție conform Extrasului de cont nr. 10 / 27.04.2018 la Trezoreria Municipiului Deva, în valoare de 160 lei, urmând ca din fiecare factură emisă să fie reținut un procent de 9,5%. În data de 23.11.2018 a fost emis de către Autoritatea contractantă ordinul de începere al serviciilor de auditare financiară. În data de 17.01.2019, reprezentanții contractantului s-au prezentat la Consiliul Județean Sibiu și au analizat Cererea de rambursare nr. 1. În data de 12.02.2019, Prestatorul a depus Raportul de audit nr. 1, înregistrat la Consiliul Județean Sibiu cu nr. 2141 și s-a întocmit Procesul Verbal de recepție cantitativă și calitativă nr. 2144/12.02.2019. În cursul lunii aprilie 2019, Prestatorul s-a deplasat la sediul Beneficiarului și a analizat documentele necesare în vederea elaborării Raportului de audit nr. 2. În data de 10.04.2019, reprezentantul SC Quantum Expert SRL a depus Raportul de audit financiar nr. 2, înregistrat la Consiliul județean Sibiu cu nr. 5659.

Servicii de dirigenție de șantier

Documentația de atribuire a fost admisă prin anunțul de participare nr. SCN1015203/7.09.2018 (SICAP). În data de 1.10.2018 a avut loc deschiderea ofertelor. A fost înscris un singur participant. Urmare a analizării ofertei, comisia a hotărât solicitarea de clarificări cu termen de răspuns data de 19.10.2018. Urmare a primirii documentelor solicitate, comisia a evaluat documentele transmise, însă a hotărât că oferta nu este conformă. În data de 19.11.2018 a fost întocmit Raportul final al procedurii nr. 17923 privind anularea acesteia. A fost realizată o nouă documentație de atribuire. Având în vedere faptul că Legea 98/2016 privind achizițiile publice a suferit modificări și conform acestora beneficiarul are obligația de a transmite spre avizare Documentația de atribuire spre analizare de către Autoritatea de management, însă aceasta din urmă a refuzat analizarea Documentației de atribuire pe motive legislative. Astfel, în data de 27.03.2019, Documentația de atribuire a fost transmisă spre validare la ANAP sub nr. DF1044455.

Urmare a notificării adresate ADR Centru, a fost suplimentată valoarea estimativă a contractului și relansată achiziția. În data de 4.10.2019 Documentația de Atribuire a fost postată pe SEAP cu nr. SCN1054817. Termenul de depunere a ofertelor este 30.10.2019. Valoarea estimativă: 955.756,03 lei la care se adaugă TVA în valoare de 181,593.65 lei.

Execuția lucrărilor privind reabilitarea drumului județean

Documentația de atribuire a fost admisă prin anunțul de participare nr. CN1015722 (SICAP) din data de 8.10.2019. Termenul pentru depunerea ofertelor din partea prestatorilor interesați a fost stabilită 18.11.2019.

Servicii de consultantă pe perioada de desfășurare a lucrărilor

Activitatea privind achiziționarea acestor servicii va fi demarată odată cu achiziția privind alegerea operatorului economic pentru execuția lucrărilor de reabilitare.

Cereri de rambursare / plată

Conform graficului cererilor de rambursare/plată din cadrul Cererii de Finanțare, Consiliul Județean Sibiu a depus în data de 7 martie 2018, Cererea de Rambursare nr. 1 prin care s-a solicitat la rambursare suma de 123.518,61 lei la care se adaugă TVA în valoare de 5.256,08 lei. În data de

17.05.2018, a fost rambursată suma de 112.047,68 lei către Consiliul Județean Sibiu. În data de 18.05.2018 a fost rambursată valoarea de 14.151,52 lei către Consiliul Județean Mureș.

În data de 17.12.2018 a fost transmisă la ADR Centru Cererea de rambursare nr. 2 aferentă proiectului. Suma solicitată la rambursare a fost de 32.675 lei la care se adaugă TVA în valoare de 6.208,25 lei. Au fost solicitate 2 serii de clarificări. Urmare a răspunsurilor la clarificări, în data de 21.02.2019, Autoritatea de Management a restituit sumele integral, în acord cu cele solicitate la rambursare.

În data de 22.08.2019 a fost transmisă la ADR Centru Cererea de Rambursare nr. 3, în valoare de 20.945,20 lei. Până la momentul actual nu au fost rambursate sumele.

În data de 18.09.2019 a fost transmisă la ADR Centru Cererea de Rambursare nr. 4, în valoare de 1.873.417 lei. Până la momentul actual nu au fost rambursate sumele.

Data: 8.10.2019